

แก้ไข/ลงนาม/รับรอง หรือ เวียงพางคำ

- ☐ กองคลัง ☒ กองการช่าง ☐ กองการศึกษา
☐ กองส่งเสริมการค้า ☐ กองการตรวจสอบภายใน
☐ สบ. ☐ กองแผนงาน ☐ อื่นๆ
☐ งานพิเศษ
☐ งานการไฟฟ้า
☐ งานเลือกตั้ง
.....



สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ
เลขที่รับ 3000
วันที่รับ 23 มิ.ย. 2568
เวลา 10.14 น.

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
ถนนศูนย์ราชการ ชร ๕๗๑๐๐

๑ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีต

เรียน ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

อ้างถึง หนังสือ สำนักงานเทศบาลเวียงพางคำ ที่ ชร ๕๔๖๐๓/๑๑๓๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ จำนวน ๓๙ ตัวอย่าง

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ได้ขอความอนุเคราะห์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ในการทดสอบตัวอย่างคอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเลียบบคลอง ๑R-RMC๑ (จุดเริ่มต้นสายทางแยกบ่อดกปลาน้องพลอยพิชชิงปาร์ค หมู่ที่ ๔ บ้านป่ายางใหม่ - สิ้นสุดซอย ๗ บริเวณตุ้มยาม ชรบ.ม.๔ บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ) หมู่ที่ ๔ บ้านป่าเหมือดสุขสำราญ ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทาง ๑,๘๓๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลกำหนด) โดยมี บริษัท ทราเยเพช คอร์ป จำกัด เป็นผู้รับจ้าง นั้น

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตดังกล่าวแล้วเสร็จ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณรงค์ น้าผึ้ง)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

.....
.....
.....
.....

☐ เพื่อไปตรวจ ☐ เพื่อไปตรวจพิจารณา

☐ เห็นชอบ.....

(.....)

เซ็นชื่อเอก

(.....)

.....

☐ ทราบ

☐ ดำเนินการ

☐ ถื้อมปฏิบัติ

☐ แจ้งเวียน

กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ

โทรศัพท์/โทรสาร. ๐-๕๓๑๕-๒๐๓๘

(นายฉัตรชัย ชัยศิริ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางเลียบริมคลอง 1R-RMC1 สถานที่ ม.ร.บ.บ้านเมือดงซ้าย หมู่ ๓ ต.เวียงพางคำ อ.แม่สลา จ.เชียงราย ชนิดตัวอย่าง ก้อนตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์ ผู้ขอรับบริการ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ			งานวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน ☐ รูปทรงกระบอก (CYLINDER) ☒ รูปลูกบาศก์ (CUBE)			พ.พ.ม. 1210 ทะเบียนทดสอบเลขที่ C 675 /68 เจ้าหน้าที่ทดสอบ นายเกษม ฤกษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผล นางสาวกิติพร อนุพรสกุล เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ นายตราพงษ์ การุณวงศ์			
ตัวอย่างคอนกรีต			การทดสอบ			ค่ากำลังอัดที่กำหนด (กก./ซม. ^๒)	ส่วนของการสร้าง	หมายเหตุ	
ลำดับที่	หล่อวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)				แรงอัดประลัย (กก.)
1	12 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.90	17 มิ.ย. 68	36	83000	369	364	ถนน ค.ส.ล.
2	12 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.89	17 มิ.ย. 68	36	82000	364		
3	12 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.89	17 มิ.ย. 68	36	81000	360		
4	14 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.89	17 มิ.ย. 68	34	82000	364	359	ถนน ค.ส.ล.
5	14 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.88	17 มิ.ย. 68	34	81000	360		
6	14 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.86	17 มิ.ย. 68	34	79000	351		
7	16 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.90	17 มิ.ย. 68	32	83000	369	361	ถนน ค.ส.ล.
8	16 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.88	17 มิ.ย. 68	32	81000	360		
9	16 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.88	17 มิ.ย. 68	32	80000	356		
10	18 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.90	17 มิ.ย. 68	30	84000	373	369	ถนน ค.ส.ล.
11	18 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.89	17 มิ.ย. 68	30	82000	364		
12	18 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.89	17 มิ.ย. 68	30	83000	369		
13	20 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.87	17 มิ.ย. 68	28	81000	360	360	ถนน ค.ส.ล.
14	20 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.87	17 มิ.ย. 68	28	80000	356		
15	20 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.88	17 มิ.ย. 68	28	82000	364		
16	22 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.87	17 มิ.ย. 68	26	79000	351	356	ถนน ค.ส.ล.
17	22 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.89	17 มิ.ย. 68	26	81000	360		
18	22 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.88	17 มิ.ย. 68	26	80000	356		
หมายเหตุ รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น									
สรุปผลการทดสอบ ตามตัวอย่างที่นำส่งนี้ ก่อนคอนกรีตตัวอย่างมีกำลังอัดสูงกว่าที่กำหนดตามรายการใบนำส่งวัสดุ									ผู้นำส่งวัสดุ กองช่างเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

โครงการ		ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางเลียบริมคลอง 1R-RMC 1			งานวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ		บพ.มผ. 1210		
สถานที่		ม.9 บ้านหม้อดงสุพรรณ ต.เวียงทราย อ.แม่สรวง จ.สุพรรณบุรี			สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย		ทะเบียนทดสอบเลขที่ C 675 /68		
ชนิดตัวอย่าง		ก้อนตัวอย่างคอนกรีตทรงลูกบาศก์			ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน		เจ้าหน้าที่ทดสอบ		
ผู้ขอรับบริการ		เทศบาลตำบลเวียงพางคำ			☐ รูปทรงกระบอก (CYLINDER) ☒ รูปลูกบาศก์ (CUBE)		นายกฤษณ์ เหล่าชุมพล นางสาวกิตติพร ธนพรสกุล นายดารารพงษ์ การณวงศ์		
ตัวอย่างคอนกรีต		การทดสอบ			ค่ากำลังอัด		ส่วนของการสร้าง		
ลำดับ	ห่อวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	แรงอัดเฉลี่ย (กก.)	กำลังอัดเฉลี่ย (กก./ซม. ²)	ที่กำหนด	
19	24 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.88	17 มิ.ย. 68	24	78000	347	280	
20	24 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.87	17 มิ.ย. 68	24	76000	338	ถนน ค.ส.ล.	
21	24 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.88	17 มิ.ย. 68	24	77000	342		
22	26 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.93	17 มิ.ย. 68	22	79000	351		
23	26 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.90	17 มิ.ย. 68	22	76000	338	345	ถนน ค.ส.ล.
24	26 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.93	17 มิ.ย. 68	22	78000	347		
25	28 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.88	17 มิ.ย. 68	20	76000	338		
26	28 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.88	17 มิ.ย. 68	20	75000	333	338	ถนน ค.ส.ล.
27	28 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.90	17 มิ.ย. 68	20	77000	342		
28	30 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.99	17 มิ.ย. 68	18	78000	347		
29	30 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.98	17 มิ.ย. 68	18	76000	338	339	ถนน ค.ส.ล.
30	30 พ.ค. 68	15 X 15 X 15	7.98	17 มิ.ย. 68	18	75000	333		
31	1 มิ.ย. 68	15 X 15 X 15	7.91	17 มิ.ย. 68	16	76000	338		
32	1 มิ.ย. 68	15 X 15 X 15	7.90	17 มิ.ย. 68	16	75000	333	338	ถนน ค.ส.ล.
33	1 มิ.ย. 68	15 X 15 X 15	7.92	17 มิ.ย. 68	16	77000	342		
34	3 มิ.ย. 68	15 X 15 X 15	8.09	17 มิ.ย. 68	14	75000	333		
35	3 มิ.ย. 68	15 X 15 X 15	8.00	17 มิ.ย. 68	14	71000	316	324	ถนน ค.ส.ล.
36	3 มิ.ย. 68	15 X 15 X 15	8.04	17 มิ.ย. 68	14	73000	324		
หมายเหตุ		รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น							ผู้ส่งวัสดุ
สรุปผลการทดสอบ		ตามตัวอย่างที่นำส่งนี้ ก้อนคอนกรีตตัวอย่างมีกำลังอัดสูงกว่าที่กำหนดตามรายการในน้ำส่งวัสดุ							กองช่างเทศบาลตำบลเวียงพางคำ

โครงการ				งานวิเคราะห์และทดสอบวัสดุ				บ.พ.มย. 1210	
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางเลียบคลอง IR-RMC1				สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่				ทะเบียนทดสอบเลขที่	C 675 /68
ม.9 บ.ป.น.เมื่อฤดูแล้งสาย ๓.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย				ผลการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตมาตรฐาน				เจ้าหน้าที่ทดสอบ	3/3
ชนิดตัวอย่าง				☐ รูปทรงกระบอก (CYLINDER) ☒ รูปลูกบาศก์ (CUBE)				เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผล	นายภานุภา เสงี่ยมพล
ผู้ขอรับบริการ				เทศบาลตำบลเวียงพางคำ				เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	นางสาวกิติพร ธนพรสกุล
								เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ	นายดารารพงษ์ การณวงศ์

ตัวอย่างคอนกรีต			การทดสอบ				ค่ากำลังอัด ที่กำหนด (กก./ซม. ^๒)	ส่วนของโครงสร้าง	หมายเหตุ
ลำดับ ที่	หล่อวันที่	ขนาด (ซม.)	น้ำหนัก (กก.)	วันที่ทดสอบ	อายุ (วัน)	แรงอัดประลัย (กก.)			
37	4 มิ.ย. 68	15 X 15 X 15	8.01	17 มิ.ย. 68	13	71000	316	280	ถนน ค.ส.ล.
38	4 มิ.ย. 68	15 X 15 X 15	8.02	17 มิ.ย. 68	13	72000	320		
39	4 มิ.ย. 68	15 X 15 X 15	8.02	17 มิ.ย. 68	13	73000	324		

หมายเหตุ	รับรองเฉพาะตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น
สรุปผลการทดสอบ	ตามตัวอย่างที่นำส่งนี้ ก่อนคอนกรีตตัวอย่างมีกำลังอัดสูงกว่าที่กำหนดตามรายการใบนำส่งวัสดุ
ผู้นำส่งวัสดุ กองช่างเทศบาลตำบลเวียงพางคำ	